

國立臺東大學總務處 105 年 08 月份處務會議紀錄

會議時間：105 年 08 月 29 日（星期一）09：00

會議地點：行政服務大樓一樓招標室

主持人：總務長 施能木

記錄：陳致敏

出席人員：詳簽到表

壹、主席致詞（略）

貳、業務協調與檢討

一、文書財管組：

- (一)本校安慶街宮本才眷屬宿舍因尼伯特風災損毀，已完成修復，至更生路 1 號、5 號房舍鐵門損毀，並由財政部國有財產署北區分署臺東辦事處函請本校騰空乙案，另行辦理會勘確認。
- (二)一、二宿餐飲中心廠商租金已陸續繳納，並已請廠商儘速完成周邊環境整理。
- (三)有關本校 105 年度財產盤整計畫，行政單位及學術單位剩下理工學院 4 個科系及臺東校區，至老師個別所管財產經陸續辦理。
- (四)本校一宿更換之冷氣舊品，刻已報廢清運及辦理後續拍賣作業。

二、出納組：

- (一)104 學年度第 3 學期 7 月 4 週暑期大學部課程及進修學士班專、兼任教師授課鐘點費已分別於 8 月 19 日及 23 日撥入帳戶。
- (二)105 學年度暑期高中預修課程專、兼任教師授課鐘點費已分別於 8 月 19 日及 23 日撥入帳戶。
- (三)105 學年度暑期碩士專班 7-8 月 6 週專、兼任教師授課鐘點費已分別於 8 月 19 日及 23 日撥入帳戶。
- (四)105 學年度暑期碩士專班 7 月 4 週及 8 月 2 週導師鐘點費已分別於 8 月 9 日及 19 日撥入帳戶。
- (五)104 學年度第 3 學期 8 月 5 週大學部暑期課程及進修學士班專、兼任教師授課鐘點費已於 8 月 15 日送出陳核中。
- (六)本校一、二級主管異動，八月份主管加給，將於九月份薪資作補發或收回。

三、營繕組：

- (一)本校「校長宿舍、入口意象、車棚及步道等設施新建工程」第一期工程已完成驗收，結算中。「國立臺東大學運動設施及環校道路改善工程」已完成驗收，撥付尾款，決算中。另「國立臺東大學簡易棒球場改善工程」簡易棒球場新建工程廠商已報竣，刻由監造單位查驗中。
- (二)圖資大樓及活動中心體育館新建工程公共藝術設置專業服務委託代辦案，待承商提送結案報告書後辦理決算列產。

- (三)臺東校區行政大樓結構補強於105年1月1號完工，目前辦理驗收，105年2月3日複驗，因屋頂防水材料出廠證明不足，請監造及施工廠商說明，並釐清數量，105年8月19日回復，尚有待釐清事項，請監造及廠商說。
- (四)「中水水質處理機房改善工程，105年3月25日上網公告，4月8日決標，於105年5月5日開工，7/30報完工，目前辦理驗收中。
- (五)資源回收廠遮雨棚第4次招標，預計105/8/23開標。
- (六)本校入口意象工程因故無法決標，刻辦理第7次上網公告，原定預定105年6月30日開標，因廠商疑義，設計單位釋疑，簽辦回復中，預計8月31日續上網公告。
- (七)本校「學生第一宿舍網路建置工程」已於105年4月20日決標，並於105年7月1日開工，預計105年8月29日竣工。
- (八)圖資館兒文展示場裝修工程已於105年6月1日決標，於105年7月15日完工，於105年8月8日驗收，複驗中。
- (九)國立臺東大學尼伯特風災油漆緊急搶修工程臺東校區忠孝樓已全棟完成，刻進行第一宿舍油漆工程，宿舍及教學空間預定8/31可完成。
- (十)資源回收廠新建遮雨棚工程，目前辦理設計預算作業，第二次審查中。
- (十一)第一宿舍前置汙水處理槽，設計簽約中，8月1日開工，已完成灌漿，預計8/31完工。
- (十二)學生活動中心暨體育館楓木地板，暫緩辦理。
- (十三)國立臺東大學校本部環校路照明災後復建工程於105年8月1日開工，目前已進場裝設燈具44盞，架設燈桿及燈具30盞，預計105/8/31日完工。
- (十四)本校「臺東校區學生活動中心及室內PU球場間採光中庭拆除及水溝增設工程」已於105年7月14日決標，並於105年7月25日開工，原訂105年8月23日竣工，因樓板厚度不足截水溝恐不宜施作，停工中研議中。
- (十五)本校「委託辦理105年度建築物公共安全檢查暨申報勞務採購」已於105年7月26日決標，刻辦理申報文件整理及現場勘檢事宜。
- (十六)本校「人文學院5樓中庭採光罩玻璃及演藝廳週邊雨遮玻璃尼伯特颱風災害修復工程」已於105年8月16日決標，並於105年8月17日開工，預定105年9月15日竣工。
- (十七)國立臺東大學美產系藝廊空間裝修工程--目前簽辦委託設計監造中，預計105/8/31上網。
- (十八)國立臺東大學臺東校區教學大樓採光罩修復工程--目前簽辦委託設計監造中，預計105/9/8上網。
- (十九)國立臺東大學理工學院防水設施工程，第6次流標，檢討預算中。
- (二十)理工學院加強雨遮及漏水處理，目前需求確認及規劃中。

- (二一)國立臺東大學臺東校區教學大樓採光罩修復工程--目前簽辦委託設計監造中，預計 105/9/8 上網。
- (二二)國立臺東大學尼伯特風災鐵捲門復建工程廠商刻正辦理臺東校區鐵捲門更換作業，預定可以如期完成。
- (二三)國立臺東大學鏡心書院天花板裝修工程已完成 13 間教室及辦公室冷氣、設備移改，刻正安裝輕鋼架天花板，預計可於開學前完工。
- (二四)本校已先行緊急搶修三批宿舍及教學空間玻璃，修復約 120 片，預計 8 月 29 日搶修第四批玻璃。
- (二五)國立臺東大學尼伯特風災師範及理工學院屋瓦修復工程因破損屋瓦涉學生安全，採限制性招標洽專業廠商先行修復，預定開學前完成教學空間，外部空間預定依限完成。
- (二六)尼伯特風災裝修復原工程預計 105 年 9 月 10 日完成施作，將接續辦理驗收作業。
- (二七)全大運運動設施改善工程已完工，已於 4 月 19 日完成驗收，結案中。
- (二八)第一宿舍第一波鋁門窗已於 105 年 8 月 23 日施作完畢，第二波預計 9 月 10 日前安裝。

四、事務組：

- (一)本組辦理 105 年 7、8 月份採購案件
公開取得報價單或企劃書採購計 6 件。

項次	採購案號	標案名稱	預算金額	決標金額
1	105056	筆記型及桌上型電腦乙批	131,410	122,200
2	105051	遠距離教學系統	990,000	970,000
3	105058	105 年防災避難看板乙批	421,000	314,800
4	105062	TTMaker 園區硬體設備採購	980,000	930,000
5	105082	校園安全監視系統	510,000	468,000
6	105087	學生第一宿舍清潔維護作業	260,000	205,000
合計			3,292,410	3,010,000

限制性招標採購案件計 4 件。

項次	採購案號	標案名稱	預算金額	決標金額
1	105052	iLMS 數位學習系統功能擴	995,000	938,000

		充		
2	105063	105 學年度新生學生證悠遊卡購置空白卡及印製費	400,688	381,608
3	105067	尼伯特颱風災後樹木修剪及清運作業（臺東校區	165,000	158,000
4	105068	尼伯特颱風災後樹木修剪及清運作業	649,000	620,000
合計			2,209,688	2,097,608

公開招標採購案件計 1 件。

項次	採購案號	標案名稱	預算金額	決標金額
1	105061	雷射奈米粒徑及 ZETA 電位分析儀	1,140,000	1,100,000
合計			1,140,000	1,100,000

(二) 105 年全大運核銷案尚有 5 件有增減案件刻正辦理核銷結案。

(三) 退還廠商履約保證金計 12 件，金額計 251,800 元。

(四) 小額採購案件：計 77 件，金額計 2,520,904 元。

(五) 共同供應契約：計 9 件，金額計 2,689,610 元。

(六) 開學前賡續整理校本部、臺東校區校園環境除草作業。

(七) 鏡心湖近來因湖水氧氣不足，湖內魚隻有死亡現象，已定期清理死亡魚隻。

(八) 105 年 8 月 29 日增聘具身心障礙短期專案事務工禮雅拜博弟 1 人，派駐於校本部校園綠、美化施作及環境清掃維護事宜，另也添購 4 臺手提式引擎吹葉機供專案事務工使用。

(九) 因校園腹地廣大，且技工、工友遇缺不補，因此本組繼續招聘短期身心障礙專案事務工 2 名，已公告在本校以及本處網頁，9 月 5 日(三)17:00 截止。

(十) 因應 105 學年度開學日即將到來，於 8/27(六)7:00~10:00 於臺東校區、28(日)7:00~10:00 於校本部進行消毒作業。


(十一) 中秋節將至，目前正在進行退休人員三節慰問金的發放作業程序，預計下星期可以將慰問金寄出。


五、環保組：

- (一) 依行政院環境保護署修正 5 種列管毒性化學物規定，自 105 年 7 月 1 日起依規定作成運作紀錄、釋放量紀錄並定期申報，106 年 6 月 30 日前須申請取得新濃度核可文件業已於 105 年 8 月 12 日東大總字第 1051004870

號書函本校各相關系(所)知照。

- (二) 本(105)年 7 月資源回收總數量合計 1,890 公斤，請持續落實垃圾減量政策。
- (三) 請承辦施工或裝修工程及校園美化等業務單位，請協助督促承攬該案包商，務必將工程廢棄物或樹葉樹枝清運乾淨，莫傾倒於校園垃圾桶內，本校垃圾處理暨資源回收包商主要承攬校園一般生活廢棄物之清運。
- (四) 臺東縣環境保護局業已於本(105)年 7 月 27 日及 7 月 28 日蒞校辦理臺東校區國際會議廳、校本部演藝廳及圖資館之室內 CO₂ 濃度定期檢測, 結果皆符合室內二氧化碳濃度不超過 1000ppm 標準。
- (五) 自 103 年 12 月至 105 年 7 月止, 校本部各建物單位樓板面積月用水量一覽表：





103年12月至105年7月各建物單位樓板面積月用電量

備註：單位樓板面積月用電量單位為kwh/m².月

(六) 8 月份電費較去年同期節省約新臺幣 40 萬元整，水費約 5 萬元整。

六、總務長室：人事室公布截至 105 年 4 月 15 日止各同仁數位學習狀況，請利用公餘時間完成，每年 11 月底前公務人員每人學習時數應達 70 小時，與業務相關學習時數應達 65 小時，數位學習時數應達 10 小時，如有未達本年度時數規定下限者，列入年終考績及升遷之評分參據。

肆、主席結論：

- (一) 北側門機車道兩側枯樹枝、安全島矮樹，請事務組星期五前清除完成，如人力不足請找廠商儘速完成清除。
- (二) 臺東校區中正堂垃圾回收點請環保組協調廠商移至忠孝樓。
- (三) 尚未達成數位學習時數規定的同仁，請多利用公餘時間務必於期限內完成。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會：9 時 25 分