

國立臺東大學總務處 105 年 10 月份處務會議紀錄

會議時間：105 年 10 月 28 日（星期五）09：00

會議地點：行政服務大樓一樓招標室

主持人：總務長 施能木 記錄：陳致敏

出席人員：詳簽到表

壹、主席致詞

貳、業務協調與檢討

一、文書財管組：

- (一)本校學生第二宿舍修正使用執照登載內容乙案，已於 10 月 26 日與臺東縣政府建管科辦理會勘，目前辦理修正事宜。
- (二)本校理工師範學院大樓登產刻簽辦中，預定 11 月底前完成登產作業。
- (三)本校場地收費系統刻已簽辦核准，俟訂約完成後辦理系統製作。
- (四)尼伯特風災災損除帳作業刻已函送教育部，目前辦理資料補正。

二、出納組：

- (一)105 學年度第 1 學期 9 月 4 週大學部及進修學士班導師鐘點費已於 10 月 6 撥入帳戶；10 月 4 週導師鐘點費已於 10 月 19 日送出陳核中。
- (二)105 學年度第 1 學期 9 月 4 週師資培育課程導師鐘點費已於 10 月 12 撥入帳戶；10 月 4 週導師鐘點費已於 10 月 20 日送出陳核中。
- (三)105 學年度第 1 學期 9 月 4 週大學部及進修學士班專、兼任教師授課鐘點費已分別於 10 月 25 日及 10 月 27 日撥入帳戶。
- (四)105 學年度第 1 學期 10 月 4 週大學部及進修學士班專、兼任教師授課鐘點費已於 10 月 21 日送出陳核中。
- (五)為配合本校主計主任人員更調，有關印鑑更換事宜，已於 10 月 24 日發文送合庫東台東分行等 3 家銀行、大同路郵局辦理。
- (六)辦理 1 億元存入郵局定期存單事宜，本案已於 10 月 25 日完成。
- (七)105 學年度第 1 學期進修學制學雜費收入於 10 月 18 日先結轉已繳部分 1,161 萬 4,529 元，轉入校務基金 401 專戶。
- (八)105 學年度第 1 學期日間學制學雜費收入於 10 月 26 日先結轉已繳部分 6,560 萬 7,344 元，轉入校務基金 401 專戶。
- (九)行政助理 10 月份薪資確定於 10 月 31 日會撥入個人帳戶。

三、營繕組：

- (一)本校「校長宿舍、入口意象、車棚及步道等設施新建工程」第一期工程已完成工程付款，目前辦理設計監造結算。「國立臺東大學運動設施及環校道路改善工程」已完成驗收，撥付尾款，決算中。另「國立臺東大學簡易棒球場改善工程」簡易棒球場新建工程已於105年10月13日驗收，因尚有缺失，責請承包商限期於105年11月13日前完成改善再驗。
- (二)圖資大樓及活動中心體育館新建工程公共藝術設置專業服務委託代辦案，刻正辦理書面驗收，爾後辦理結案。
- (三)臺東校區行政大樓結構補強於105年1月1號完工，目前辦理驗收，105年2月3日複驗，因屋頂防水材料出廠證明不足，請監造及施工廠商說明，並釐清數量，105年8月19日回復，尚有待釐清事項，請監造及廠商說明，並擬採試水試驗。
- (四)「中水水質處理機房改善工程，105年3月25日上網公告，4月8日決標，於105年5月5日開工，7月30日報完工，目前辦理驗收及結算完成。
- (五)本校入口意象工程已於105年10月12日決標，並於10月19日開工。
- (六)本校「學生第一宿舍網路建置工程」已於105年9月9日完成驗收，刻正辦理結算中。
- (七)圖資館兒文展示場裝修工程已於105年6月1日決標，於105年7月15日完工，於105年8月8日驗收，結算付款中。
- (八)「國立臺東大學尼伯特風災油漆緊急搶修工程」於105年8月4日開工，廠商已於105年9月12日依本校指示完成各建物油漆工作，惟實做數量較原契約數量有所增減，刻正辦理修正預算中。
- (九)資源回收廠新建遮雨棚工程，辦理第8次招標。
- (十)第一宿舍前置汙水處理槽，9月10日完工，驗收中。
- (十一)學生活動中心暨體育館楓木地板，暫緩辦理。
- (十二)國立臺東大學校本部環校路照明災後復建工程於105年8月1日開工，9月18日完工，10月15日驗收完成，結算付款中。
- (十三)本校「委託辦理105年度建築物公共安全檢查暨申報勞務採購」已於105年7月26日決標，刻辦理申報文件整理及現場勘檢事宜。
- (十四)本校「人文學院5樓中庭採光罩玻璃及演藝廳週邊雨遮玻璃尼

伯特颱風災害修復工程」已於 105 年 9 月 21 日完成驗收，刻正辦理結算中。

- (十五)國立臺東大學美產系藝廊空間裝修工程，9 月 20 日決標，10 月 2 日開工，履約中，預計 11 月 3 日完工。
- (十六)國立臺東大學臺東校區教學大樓採光罩修復工程，10 月 8 日開工，預計 11 月 28 日完工。
- (十七)國立臺東大學理工學院防水設施工程，第 10 次招標，另檢討預算中。
- (十八)「國立臺東大學尼伯特風災鐵捲門復建工程」於 105 年 8 月 18 日開工，廠商已於 105 年 9 月 5 日竣工，計完成臺東校區鐵捲門及自動伸縮門修繕 7 樘，知本校區鐵捲門修繕 9 樘，惟實做數量較原契約數量有所增減，辦理修正預算完成，排驗中。
- (十九)「國立臺東大學鏡心書院天花板裝修工程」於 105 年 8 月 15 日開工；105 年 8 月 30 日竣工，已於 105 年 9 月 26 日驗收合格，刻正辦理付款中。
- (二十)本校校本部及臺東校區尼伯特風災玻璃搶修經詢各單位皆已完成。
- (二一)「國立臺東大學尼伯特風災師範及理工學院屋瓦修復工程」於 105 年 8 月 18 日開工；105 年 9 月 6 日竣工，已完成師範及理工學院大樓破碎屋瓦清運並修復部分屋瓦，並經監造單位查驗核可，已於 105 年 10 月 14 日驗收合格，刻正辦理付款中。
- (二二)尼伯特風災裝修復原工程已完成，續辦理驗收作業。
- (二三)全大運運動設施改善工程已完工，已於 4 月 19 日完成驗收，結案中。
- (二四)第一宿舍鋁門窗已於 105 年 9 月 2 日整體修復安裝完畢。
- (二五)「國立臺東大學尼伯特風災屋瓦修復工程」已完成招標文件及預算書，陳核中，奉核後辦理招標作業。
- (二六)「國立臺東大學臺東校區學生活動中心電梯設備修繕工程」已於 105 年 10 月 19 日上網招標，預定於 105 年 10 月 25 日開標。
- (二七)「國立臺東大學臺東校區教學大樓冷卻水塔尼伯特颱風災損修復工程」已於 105 年 10 月 18 日決標，現履約中，預定 105 年 11 月底前完工。
- (二八)「理工學院 A208 教室隔間裝修工程」已完成招標文件及預算

書，陳核中，奉核後辦理招標作業。

(二九)「師範學院淑真講堂階梯止滑條修復工程」，於 105 年 10 月 16 日開工，預計 105 年 11 月 16 日完工。

(三十)忠孝樓電梯損壞經查係結構體受損及漏水情形，俟防水修補工程完竣後再進行改善控制設備修復，預計一週內完成。

(三一)臺東校區圍牆經現勘兩塊基地基礎深度有落差，經結構技師建議深度宜再加深，預算費用亦會增加，因施作範圍含蓋交通部鐵路局基地，俟完成鑑界及協調，確認施作範圍及安全性問題後再進行施作。

四、事務組：

(一)本組辦理 105 年 9 月份採購案件計 3 件。

項次	採購案號	標案名稱	預算金額	決標金額
1	105067A	氣相及液相層析串聯質譜儀	15,400,000	14,900,000
2	105074	電腦工作站設備乙批	160,000	148,000
3	105089	數位影像視訊效果系統 (含簡易攝影棚)採購	798,800	754,900
合計			16,358,800	15,802,900

(二)小額採購案件：計 77 件，金額計 2,520,904 元。

(三)共同供應契約：計 9 件，金額計 2,689,610 元。

(四)105 年 9 月 30 日奉核准增聘專案事務工 1 人，已於 10 月 17 日面試，10 月 19 日專案事務工賴明芳報到，目前派駐於校本部環境維護事宜，另具身心障礙身分專案事務工禮雅拜·博第10 月 22 日電話通知請辭，於 10 月 24 日業經核准在案，其餘職缺已公告至本組網站，目前正進行增聘作業，預計 11 月初進行面試作業；臺東校區具身心障礙身分專案事務工蔡炳南因試用期滿不合格，契約期滿後不再續聘，其餘職缺，預計 12 月初上網公告。

(五)本組添置農用搬運車一臺已於 10 月 4 日到校，使用於校本部，原使用之農用搬運車已移至臺東校區供校園綠美化使用，另乘座式割草機已於 10 月 25 日上網公告，目前正進行招標作業，預計 11 月初進行開標。

(六)因本校接連受莫蘭蒂、梅姬颱風侵襲，颱風期間豪大雨造成部

分環校道路及學院大樓淹水，為避免病媒蚊孳生，已於10月23日委請消毒公司進行兩校區校園環境清理及病媒蚊孳生源清除等相關工作，以預防登革熱病媒蚊指數因颱風雨後竄升。

- (七) 本校技工馬宜君於本(105)年10月2日達屆臨退休，依據教育部工友管理要點之規定，最遲退休日為明(106)年1月16日，其餘職缺10月21日經奉核准增聘乙名具身心障礙之行政助理，預計12月初上網公告，明(106)年1月1日正式起聘。
- (八) 專案事務工本務為整理校園環境，如各單位非有關校園環境整理額外事項，如搬運物品等，請不要向本組提出人力協助要求，避免干擾到事務工整理校園工作進度。

五、環保組：

- (一) 本校(管制編號 V75A3088)事業廢棄物清理計畫書申請環保聯絡人異動完竣。
- (二) 本(105)年9月資源回收總數量合計 2,085 公斤，為持續加強宣導請全校師生隨手養成垃圾分類的生活好習慣，由本組製作的推動垃圾分類簡報業於本月10日前分送全校各系(所)共81班。
- (三) 105學年度第1學期環保股長講習會業於本年10月19日(星期三)辦理完竣。
- (四) 本校知本校區(管制編號 V75A3088)依法規定辦理廢(污)水處理專責人員代理人設置業已完成網路申請。
- (五) 臺東縣環境保護局業已於本(105)年10月11及10月25日蒞校稽查本校污水處理廠標示牌與放流口水質採樣。
- (六) 本校「105年及106年國立臺東大學知本校區開發計畫環境品質監測作業」105年第三季環境監測結果除地面水質污水處理廠放流口無水，大南橋(新園橋)及豐源大橋懸浮固體值過高，未符合標準外，餘四項監測報告皆符合標準。
- (七) 本校105年第三季「國立臺東大學開發計畫開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表」乙案申報完竣。
- (八) 105學年度第1學期員工自衛消防編組訓練，擬於本年11月11日(星期五)假行政大樓3樓第二會議室及1樓廣場辦理室內授課與室外綜合演練，本活動業經本校105學年度第1學期行事曆核案在案。
- (九) 臺東縣環境保護局廢棄物管理科擬訂於本(105)年10月28日


蒞校輔導本校 201 巷資源回收屋標示及分格貯儲格等設施,俾利配合環保署於本年 11 月 21 日至 22 日在臺東縣抽樣進行 105 年度資源回收績效考核。

(十) 105 年 10 月 26 日辦理生物醫療廢棄物清運,重量共計 87.2 公斤。

(十一) 校本部中水水質處理機房改善工程業已完竣。


(十二) 自 103 年 12 月至 105 年 9 月止,校本部各建物單位樓板面積月用水用電量曲線圖如下:

國立臺東大學校本部105年9月各建物用電一覽表											
年/月	項目	行政大樓	人文學院	師範學院	理工學院	鏡心書院	圖資大樓	第二宿舍	運健中心	第一宿舍 (原BOT)	總計
	樓地板面積(m ²)	8,394.73	20,094.67	12,333.40	19,776.70	5,404.91	14,520.16	17,309.92	16,867.76	20,575.17	136,729.64
	師生人數(104學年度)		1,411	1,455	1,604			1,059		926	
	師生人數(105學年度)		1,282	1,399	1,391			989		1,143	
105/9	用電度數(kwh)	55,928.70	83,250.00	82,924.00	126,729.00	14,107.00	149,654.91	160,931.00	59,106.85	189,597.00	954,468.86
	用電金額(元)	156,279	232,622	231,711	354,113	39,419	418,174	449,682	165,160	529,782	2,667,030
	佔全校比率(%)	5.86%	8.72%	8.69%	13.28%	1.48%	15.68%	16.86%	6.19%	19.86%	100%
	較上月增減%	0.91%	41.80%	40.58%	7.53%	35.12%	10.81%	131.23%	16.18%	168.13%	45.30%
	單位樓板面積月用電量(kwh/m ² .月)	6.66	4.14	6.72	6.41	2.61	10.31	9.30	3.50	9.21	稅備用電 6.98
	人均月用電量(kwh/人.月)										
經濟部公布同類型大學 EUI標準值(kwh/m ² .year)		94 kwh/m ² .year									
EUI標準值 月平均參考值		EUI / 12個月 = 7.83 kwh/m ² .month									



國立臺東大學校本部105年9月各建物用水一覽表

年/月	建	行政大樓	人文學院	師範學院	理工學院	鏡心書院	國資大樓	第二宿舍	運健中心	第一宿舍 (原BOT)	總計
	樓地板面積	8394.73	20094.67	12333.4	19776.7	5404.91	14520.16	17309.92	16867.76	20575.17	135277.42
	師生人數(104學年度)		1411	1455	1604			1059		926	
	師生人數(105學年度)		1,282	1,399	1,391			989		1,143	
105/9	用水度數(cmd)	107.00	657.00	94.00	170.00	68.00	63.00	5,801.00	1,164.00	5,718.00	13,842.00
	用水金額(元)	1,617	7,754	1,109	2,006	803	744	68,468	13,739	54,522	163,375
	佔全校比率%	0.99%	4.75%	0.68%	1.23%	0.49%	0.46%	41.91%	8.41%	41.31%	100%
	較上月增減%	50.70%	10.61%	74.07%	39.34%	257.89%	-90.09%	116.05%	-7.47%	220.34%	91.61%
	單位樓板面積月用水量 (cmd/m ² .月)	0.0127	0.0327	0.0076	0.0086	0.0126	0.0043	0.3351	0.0690	0.2779	0.1023
	人均月用水量 (cmd/人.月)		0.51	0.07	0.12			0.66		0.57	
自來水公司供水轄區 每人每日生活用水量		102年度：259公升/人.日 103年度：264公升/人.日									



參、臨時動議：有關公文處理時效，近期將要求各單位加強辦理，逾期 10 日以上，積極稽催各單位儘速辦理結案。

肆、主席結論：

- (一)尼伯特災後復建工程發包作業請依期程儘早完成，第二期修復計劃及第一期修復計劃結案報告，請儘速陳報教育部，如教育部補助款提前撥款，本校可以預作準備及提早因應。
- (二)理工、師範學院大樓登產事宜，請依期程於 11 月底前完成。
- (三)行政助理薪資發放確定每個月最後一日會撥入個人帳戶，如同仁接獲各單位詢問相關問題，請同仁依實回復，勞、健保資料公告日期請事務組於每月 20 日公告。
- (三)忠孝樓電梯修復期程，請營繕組公告周知。
- (四)有關環保署蒞校考核前，請環保組要求廠商加強 201 巷周邊環境整理，請事務組適時人力支援協助整理環境。
- (五)請各單位確實做好公文處理時效，逾期公文儘速清理並積極辦理。

伍、散會：上午 9 時 25 分