

國立臺東大學總務處 106 年 7 月份處務會議紀錄

會議時間：106 年 7 月 21 日（星期五）09：00

會議地點：行政服務大樓一樓招標室

主持人：總務長 施能木 記 錄：陳致敏

出席人員：詳簽到表

新進人員介紹：首先介紹營繕組新進同仁吳寶同技正、文財組胡家華組員、林雅齡行政助理，歡迎他們三位加入總務處團隊。

壹、主席致詞：各項工程請掌控進度並於暑假前完成。

貳、業務協調與檢討

一、 文書財管組：

- （一） 持續辦理報廢品清運及拍賣作業，106 年 7 月 7 日辦理報廢電腦主機及相關設備拍賣，由永鈦商行得標，金額 9 萬 7,000 元整，刻已繳納入庫。
- （二） 本校車輛管理要點法修正增加收取臨時進出之小客車及大客車停車費用，已送行政會議審議通過，並自 106 年 7 月 1 日起收費，另訂於 7 月 25 日召開會議檢討後續體育館及圖資館收費方式。
- （三） 理工學院北側行動通信共構站修正契約已送各電信業者辦理用印，經 7 月 17 日產推處召開會議，預定自 106 年 8 月 1 日起計租金及電費。
- （四） 圖資館、活動中心體育館、北側門、簡易棒球場廁所、理工停車場及師範停車場保存登記已送台東地政辦理。
- （五） 教育部配合「太陽光電 2 年推動計畫」要求各校院於 106 年 3 月完成太陽能標租事宜，本校預計施作於臺東校區，相關內容業已提報校園規劃委員會議審議通過，俟校務會議審議後辦理標租事宜。
- （六） 已於 7 月 11 日召開快美廉公司續約審查會議，刻辦理審查結果及訂約簽辦事宜。
- （七） 宿舍餐廳裝修及部分業者調整營業場所事宜已辦理現勘及研議，將辦理後續契約修正。

二、出納組：

- (一) 105 學年度第 2 學期 6 月 2 週專任教師鐘點費於 6 月 29 日撥入帳戶。
- (二) 105 學年度第 2 學期 6 月 2 週兼任教師鐘點費於 7 月 1 日撥入帳戶。
- (三) 106 學年度暑期碩士專班學雜費、住宿費及住宿保證金繳費已結束，近期內將辦理結轉事宜。
- (四) 105 學年度第 3 學期暑修課程學分費，大學部日間學制繳費期限至 7 月 18 日止，進修學制繳費期限至 7 月 31 日止，近期內將先行辦理日間學制學分費結轉事宜。
- (五) 105 學年度第 3 學期教育學程學分費繳費已結束，近期內將辦理學分費結轉事宜。
- (六) 106 學年度教育實習輔導費繳費期限至 7 月 31 日止，繳費資料已上傳合庫學費代收網，提供學生下載繳費。且繳費資訊公告於學校首頁。
- (七) 106 學年度暑期碩士專班學生團體保險費，因新約於 6 月 21 日始完成招標程序，繳費單延遲產出。為協助同學繳納保險費，本組繼續提供代繳服務，先收取現金，再送交合庫收繳。

三、營繕組：

(一)年度工程：

- (1) 本校「校長宿舍、入口意象、車棚及步道等設施新建工程」第一期工程已完成設計監造結算，目前辦理登產。「國立臺東大學運動設施及環校道路改善工程」已完成驗收，結案中。另「國立臺東大學簡易棒球場改善工程」簡易棒球場新建工程已於 105 年 12 月 15 日完成複驗，結案中。
- (2) 本校入口意象工程已於 106 年 6 月 12 日完成複驗，結案中。
- (3) 臺東校區行政大樓結構補強於 105 年 1 月 1 日完工，目前辦理驗收，105 年 2 月 3 日複驗，因屋頂防水材料出廠證明不足，請監造及施工廠商說明，於 105 年 11 月 8 日第 1 次試水結果尚有漏水情事，廠商修補後，於 105 年 12 月 29 日下午辦理第 3 次試水，已無漏水，目前廠商提工程會履約爭議，106 年 3 月 15 日於工

程會調解，106 年 6 月 23 日工程會發調解建議函，本校於 106 年 7 月 13 日函覆接受調解建議。

- (4) 「國立臺東大學臺東校區中正堂結構耐震補強工程」委託設計及監造技術服務已於 105 年 11 月 25 日決標，已完成工作計畫書及基本設計審查，工程標於 106 年 5 月 26 日由仟佑營造有限公司得標，並於 106 年 6 月 20 日開工，前因場地租約問題採部分施工方式進行，然因監造單位張宸彬建築師於 106 年 6 月 27 日過世停工，本校業與拓緯工程顧問有限公司於 106 年 7 月 18 日完成後續委託設計及監造技術服務議價議約，預定 7 月 24 日復工。
- (5) 「中水水質處理機房改善工程」，已於 105 年 9 月 14 日完成驗收，辦理決算登產。
- (6) 圖資館兒文展示場裝修工程已於 105 年 8 月 8 日驗收，結案中。
- (7) 國立臺東大學美產系藝廊空間裝修工程，已於 106 年 2 月 8 日完成複驗，結案中。
- (8) 第一宿舍前置汙水處理槽，已於 105 年 10 月 18 日完成驗收，結案中。
- (9) 「師範學院淑真講堂階梯止滑條修復工程」，已於 105 年 11 月 9 日驗收完成，結案中。
- (10) 「國立臺東大學理工學院防水設施工程」已於 106 年 2 月 10 日驗收，結案中。
- (11) 「理工學院 A208 教室隔間裝修工程」已於 106 年 3 月 6 日驗收完成，結案中。
- (12) 「國立臺東大學 105 年度消防設備改善工程」已於 106 年 1 月 9 日驗收完成，結案中。
- (13) 「國立臺東大學 106 年度電梯保養維護勞務採購」案，履約中。
- (14) 「國立臺東大學 106 年度師範、理工學院及第二學生宿舍電梯保養維護勞務採購」案（三菱電梯），履約中。
- (15) 「國立臺東大學 106 年度第一學生宿舍電梯保養維護勞務採購」案（崇友電梯），履約中。
- (16) 「國立臺東大學 106 年度飲用水設備定期保養勞務採購」案，履約中。

- (17)「國立臺東大學 106 年度高低壓檢測及每月巡檢與發電機每月維護保養」，履約中。
- (18)「106 年度校區維修人力及消防檢修申報與每月消防 設備檢查」，履約中。
- (19)「國立臺東大學師範學院教育系黃毅志教授紀念圖書 室展示空間裝修工程」已於 106 年 4 月 12 日完工驗收，辦理決算登產中。
- (20)「國立臺東大學理工學院加強雨遮及漏水改善工程」 及「資源回收廠新建遮雨棚工程」已於 106 年 6 月 1 日決標，並於 106 年 6 月 20 日召開施工前協調會，本工程於 106 年 6 月 28 日開工，其中「資源回收廠新建遮雨棚工程」部份因請照因素於 106 年 7 月 10 日核定開工。
- (21)「國立臺東大學 106 年度公有建築物智慧化改善工程」已於 106 年 5 月 16 日決標，本工程於 106 年 5 月 27 日開工，預計 106 年 7 月 15 日完工。
- (22)「國立臺東大學實驗室木質地板工程」，已於 106 年 6 月 14 日決標，106 年 6 月 28 日開工，並於 106 年 7 月 7 日申報竣工，刻正辦理驗收事宜。
- (23)「國立臺東大學後機車棚照明改善工程」，已於 106 年 6 月 14 日決標，預計 106 年 6 月 28 日開工，履約期限 30 日曆天，預計 106 年 7 月 27 日完工。
- (24)臺東校區「產業推廣處 EMBA 個案教室整修工程」已於 106 年 7 月 8 日開工，預計 106 年 8 月 16 日完工。
- (25)校本部人文學院「兒文所學生研究室擬申請裝修為圖文創作實驗室案」工程部分已完成採購，預計 106 年 7 月下旬進場施工。
- (26)「國立臺東大學臺東校區科學館電梯設備修繕工程」，已於 106 年 7 月 12 日決標，預計 106 年 7 月 24 日開工，履約期限 45 日曆天，預計 106 年 9 月 6 日完工。
- (二)災修工程
 - (1)「國立臺東大學尼伯特風災師範及理工學院屋瓦修復工程」已於 105 年 10 月 14 日驗收完成，結案中。

- (2) 「國立臺東大學尼伯特風災裝修復原工程」已於 105 年 10 月 19 日驗收，結案中。
- (3) 國立臺東大學臺東校區教學大樓採光罩修復工程，已於 105 年 12 月 26 日驗收完成，已結案付款，結案中。
- (4) 「國立臺東大學尼伯特風災屋瓦修復工程」，委託設計監造服務標已於 105 年 11 月 15 日決標，災損責任業經台灣省土木技師公會釐清確認，理工、師範學院屋瓦修復已由原承商進場保固，已完成施作，委託設計監造服務案已於 106 年 2 月 16 日解除契約。天溝填塞部分除師範學院部分因無搭架無法施作外，均已完成。
- (5) 「國立臺東大學活動中心暨體育館尼伯特風災屋頂災修工程」已於 106 年 4 月 6 日決標，106 年 4 月 10 日開工，目前履約中，預計 106 年 8 月 7 日完工，惟刻正辦理變更設計中。
- (6) 國立臺東大學尼伯特風災修復及加固工程委託設計監造服務已決標，並已提送第一期工程(校本部人文學院、行政大樓、第一宿舍、污水廠及機電中心；臺東校區室內 PU 球場屋頂修復)，委託黃公石建築師事務所設計監造，工程已於 106 年 3 月 31 日決標，目前履約中，屋瓦部分於 106 年 6 月 20 日完成，金屬屋頂部份預計 106 年 7 月 27 日完工。
- (7) 「國立臺東大學臺東校區圍牆災後修復工程」發包 4 次均流標，經設計單位郭慶隆結構技師事務所檢討，採減項發包，於 106 年 4 月 10 日公告，106 年 5 月 2 日開工，106 年 5 月 5 日停工，因鐵路局聲明不可在該管轄土地範圍內施工，廠商因此提解約，辦理解約作業中，嗣後研議後續方案。
- (8) 「國立臺東大學活動中心暨體育館尼伯特風災地板災修工程」已於 106 年 5 月 1 日決標，106 年 5 月 3 日 開工，目前履約中，預計 106 年 8 月 30 日完工。
- (9) 「國立臺東大學尼伯特風災汽機車停車場修復工程」 於 106 年 7 月 17 日決標，預計 106 年 7 月 23 日開工。
- (10) 「國立臺東大學尼伯特風災第二宿舍屋瓦修復工程」招標文件已上網公告，預定 106 年 7 月 28 日開標。

- (11)第一期尼伯特災修復建計畫第2次修正版及計畫展延陳報教育部已獲核定。
- (12)本校校名指標修復工程暫緩辦理。
- (13)本校校本部及臺東校區尼伯特風災玻璃及鋁門窗修復，修經詢各單位皆已完成。
- (三)待執行工程
- (1)本校「入口校門區停車場前期規劃」案初步規劃方案經修正後提送校園規劃委員會第二次審議原則通過，嗣經校長裁示亦應參採校務會議代表意見修正，鑒於鐵路平交道高架化恐有道安疑慮目前奉核暫緩本案，惟因近期圖資館效應發酵，經奉核可暫於第二宿舍旁道路空地繪製臨時車位，已施作完成。另本校「候車亭改建工程」委託設計監造技術服務勞務採購案刻正辦理招標文件編製中，預計106年7月下旬上網公告。
- (2)臺東校區生醫研究所裝修工程經校長裁示由本組統籌辦理，最終確認於科學館1、2樓施作，奉核同意先行辦理本建物耐震補強，設計監造案招標文件已上網，惟106年7月18日第1次開標無廠商投標，預定7月25日第2次開標。
- (3)臺東校區電算中心耐震補強案案經費經校務基金審議通過，近期辦理設計監造案招標。
- (4)校本部第一宿舍學生餐廳裝修案經費經校務基金審議通過，設計監造案已於6月22日完成議價及決標，工程標預算書及招標文件已核定，並已上網公告，預定106年8月1日開標。
- (5)生技實習工廠設計監造單位招標案，目前與生科系確認需求中，本組已於106年7月19日提供概算經費至東部生物經濟中心籌備處，近日辦理招標作業。
- (6)校本部活動中心增設無障礙電梯工程目前提修正計畫報教育部。
- (7)臺東校區中正堂增設工程辦理前期作業中。
- 總務長裁示：電算中心工程暫緩辦理。

四、 事務組：

- (一) 本組刻正積極補收 105 年整年度勞健保欠費催繳作業，機關保費部分已追回近 8 成；自付保費部分，因當年承辦人員業已離職，其未能及時催繳之自付保費，因部分學生已畢業離校，聯繫及追討頗為滯礙難行。經積極催收後，目前尚有自付欠繳情形統計如下：

100 元以下：46 人

100 元以上 200 元以下：13 人

200 元以上 300 元以下：15 人

共計自付保費 300 元以下欠繳人次 74 人，金額 6,194 元整。

上述均為 300 元以下之小額欠費(100 元以下 62%、200 元以下 18%、300 元以下 20%)，為避免耗費行政資源及確實清理勞健保帳目，可否同意另案簽准由校務基金統一支應？

- (二) 本校使用「用人整合暨保費管理系統」，使用狀況良好，預計 106 年 9 月份進行更新改版作業，屆時將請廠商至本校辦理兩場次教育訓練（校本部及臺東校區各一場次），俟確定時間，發通報至各單位。

- (三) 事務組 106 年 6 月承辦勞健業務統計表：

106 年 6 月技工 工友、行政助 理、專任助 理、約聘及兼 任老師	勞工保險(含職災)	287 人	個人負擔 157,681 元 雇主負擔 568,990 元
	全民健康保險	223 人	個人負擔 146,364 元 雇主負擔 327,922 元
	勞工退休金	282 人	個人提繳 146,314 元 雇主提繳 454,236 元
106 年 6 月兼任 助理、工讀生 (臨時人員)	勞工保險(含職災)	103 人	個人負擔 19,351 元 雇主負擔 68,744 元
	全民健康保險	6 人	個人負擔 2,838 元 雇主負擔 6,158 元
	勞工退休金	103 人	個人提繳 5,259 元 雇主提繳 42,947 元

- (四) 本組承辦 106 年 6 月小額採購案計 72 件，採購金額 1,406,075 元；共同供應契約採購案計 12 件，採購金額 1,220,702 元；截至 106 年 7 月招標案件計 53 件，採購金額 36,719,279 元，賡續辦理招標作業、開標作業、合約訂定、履約管理及驗收核銷等採購程序。
- (五) 「第一學生宿舍建置飲水中央系統設備委託規劃設計監造案」之設計監造採購案，設計監造工程師已依據 106.6.19 「第一學生宿舍建置飲水中央系統設備委託規劃設計監造案預算委員會議」決議，於 7 月 14 日交付修改後之設計圖並已由文財組分文交學務處簽辦，俟奉核後由學務處辦理請購程序。
- (六) 交通部公路總局定於 106 年 7 月 21 日(星期五)上午 9 時 30 分，於該總局召開 106 年度「公車進校園計畫」第 2 次檢討會議，本校由黃士昌組長代表出席，本次會議請本校針對無法有效降低學生騎乘機車發生事故及傷亡，提出原因說明與因應對策。有關提報書面資料已惠請學務處軍訓暨校園安全中心提供，並於 106 年 7 月 17 日以電子郵件傳送方式寄予該總局彙整。
- (七) 總務長裁示：自付欠繳由校務基金統一支應，請與主計室協調後再簽。

五、環保組：


- (一)本校 106 年 6 月垃圾分類後的資源回收品數量合計 6,640 公斤，較上月(5 月 3,920 公斤)成長 69.39%，加強落實資源回收之宣導。
- (二)雨遮及漏水改善工程辦理，施工期自 106 年 6 月 30 日至 8 月 28 日止，為顧及人員安全，施工期間兩校區的垃圾分類暫時挪移至學生第一宿舍回收站作業。
- (三)柚子餐飲企業社承攬本校「106 年度國立臺東大學校本部(知本)與臺東校區垃圾處理與資源回收工作勞務」案，經查於本年 7 月 10 日(星期一)有違約情事，擬依契約扣罰新台幣 3,178 元整(東大總字第 1061004432 號函)。

- (四)本校實驗室廢棄物(含臺東校區科學館廢棄化學藥品及生科系教授退休後遺留待處理之化學藥品及液體)及污水處理廠產生的廢棄污泥的清除、處理相關作業，委由信利環保科技公司清除，成大環資中心進廠處理日期排定本(106)年 8 月 23 日。
- (五)本校申請廢(污)水貯留許可文件變更，業經臺東縣政府審核後退回補正案，業於以 106 年 7 月 13 日東大總字第 1060009124 號函送臺東縣環保局。
- (六)本校 106 年 1 月至 6 月「事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報表」乙案，刻正以東大總字第 1061004462 號陳核中。
- (七)本校 106 年第二季開發計畫開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表及土石方處理總表，業已於 106 年 7 月 17 日東大總字第 1061004446 號函送臺東縣政府申報完竣。
- (八)本校申請第四類毒化物環乙烷(管制編號 082-01)、二氯甲烷(管制編號 079-01)及乙腈(管制編號 105-01)核可文件，臺東縣政府業已於 106 年 6 月 20 日府授環水字第 1060014061 號函核發完竣。
- (九)106 年 7 月 13 日本組巡查學校餐飲衛生，請業者按時清潔截油槽及作業場所廢棄物應妥善處理。
- (十)本校 106 年 6 月份校本部各建物用電用水一覽表如下：

國立臺東大學校本部106年6月各建物用電一覽表

年/月	項目	行政大樓	人文學院	師範學院	理工學院	鏡心書院	圖書大樓	第二宿舍	運健中心	第一宿舍 (原BOT)	污水廠	總計
	樓地板面積(m ²)	8,394.73	20,094.67	12,333.40	19,776.70	5,404.91	14,520.16	17,309.92	16,867.76	20,575.17	1,452.22	136,729.64
	師生人數(104學年度)		1,411	1,455	1,604			1,059		926		
	師生人數(105學年度)		1,282	1,399	1,391			989		1,143		
106/6	用電度數(kwh)	53,459.70	82,830.00	75,481.00	140,178.00	12,693.00	129,311.45	111,205.70	55,928.34	124,678.00	29,703.40	815,468.59
	用電金額(元)	180,596	279,814	254,988	473,546	42,879	436,837	375,672	188,936	421,184	100,343	2,754,795
	佔全校比率(%)	6.56%	10.16%	9.26%	17.19%	1.56%	15.86%	13.64%	6.86%	15.29%	3.64%	100%
	較上月增減%	-9.12%	-19.74%	-24.43%	-11.03%	-22.91%	-23.07%	-28.67%	-29.03%	-35.60%	-9.13%	-23.43%
	單位樓板面積月 用電量(kwh/m ²)	6.37	4.12	6.12	7.09	2.35	8.91	6.42	3.32	6.06	設備用電	5.96
	人均月用電量 (kwh/人.月)		64.61	53.95	100.77			83.75		72.47		
經濟部公布同類型大學 EUI標準值(kwh/m ² .year)		1.56(kwh/m ² .year)(105.1~108.12) + 2.94kwh/m ² .year(103.12~104.12) +										
EUI標準值 月平均參考值		1 EUI / 12個月=4.67 (kwh/m ² .month)(105.1~108.12) 2 EUI / 12個月= 7.83 kwh/m ² .month(103.12.~104.12)										

註:依據經濟部105年12月2日經授能字第10505016540號函所公布同類型大學用電指標EUI標準,本校EUI值修正為56(kwh/m².year)4.67 (kwh/m².month)。



備註:


1.單位樓板面積月用電量單位為kwh/m².月。

2.依據經濟部105年12月2日經授能字第10505016540號函所公布同類型大學用電指標EUI標準,本校EUI值修正為56(kwh/m².year)4.67 kwh/m².month。

國立臺東大學校本部106年6月各建物用水一覽表

年/月	建物 項目	行政大樓	人文學院	師範學院	理工學院	鏡心書院	國資大樓	第二宿舍	運健中心	第一宿舍 (原BOT)	總計
	樓地板面積	8394.73	20094.67	12333.4	19776.7	5404.91	14520.16	17309.92	16867.76	20575.17	135277.42
	師生人數(104學年度)		1411	1455	1604			1059		926	
	師生人數(105學年度)		1,282	1,399	1,391			989		1,143	
106/6	用水度數(cmd)	99.00	482.00	121.00	263.00	25.00	66.00	5,305.00	885.00	5,274.00	12,520.00
	用水金額(元)	1,872	9,113	2,288	4,973	473	1,248	100,304	16,733	99,718	236,722
	佔全校比率%	0.79%	3.85%	0.97%	2.10%	0.20%	0.53%	42.37%	7.07%	42.12%	100%
	較上月增減%	-10.81%	-13.62%	32.97%	13.85%	0.00%	-95.19%	-8.27%	-45.87%	2.11%	-16.37%
	單位樓板面積月用水量 (cmd/m ² .月)	0.0118	0.0240	0.0098	0.0133	0.0046	0.0045	0.3065	0.0525	0.2563	0.0926
	人均月用水量 (cmd/人.月)		0.38	0.09	0.19			5.36		4.61	
自來水公司供水轄區 每人每日生活用水量		102年度：259公升/人.日 103年度：264公升/人.日 104年度：263公升/人.日									

備註：因校本部管溝內自來水管破裂造成105年12月水量增加，另運健中心的水錶106年1月修復。



環保組組長補充報告：本日下午 12 時 45 分與校安中心辦理業務移交協調會議。

六、總務長室：校務研究辦公室轉發校務評鑑自我評鑑工作小組召集人會議審議自評報告書乙份，已 e-mail 轉發至各組組長信箱，請各組協助提供資料。

參、臨時動議：無

肆、散會：上午 9 時 15 分