

國立臺東大學小型壓力容器定期檢查表

檢查週期：月

使用單位：

設置場所：

_____ 年

項次	檢查部分 檢查項目	判定標準	檢查方法	檢查結果											改善措施及追蹤
				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一	本體	1. 本體應無損傷或洩漏	檢點												
		2. 本體表面應無銹蝕、無變形	目視												
二	蓋板螺栓	1. 螺栓應完整、無鬆動、無損傷	檢點												
		2. 蓋板應無變形、銹蝕、無損傷	目視												
三	管線及閥	1. 管線應無損傷、無洩漏	檢點												
		2. 閥組應無損傷、無洩漏、無銹蝕	檢點												
四	自動控制及附屬裝置	1. 各項自動裝置應保持功能正常	測試												
		2. 溫度控制裝置運作應正常	測試												
		3. 溫度表本體應牢固，功能正常	檢點												
		4. 壓力表本體應牢固，功能正常	檢點												
五	其他保持性能必要事項	1. 保溫設施應無脫落	檢點												
		2. 支座、支撐應牢固、無腐蝕	檢點												
		3. 作業通道應無堵塞	目視												
檢查人員															

備註：1. 檢查結果：正常打✓，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。

2. 檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

3. 依據「職業安全衛生管理辦法」規定，應保存三年。

單位主管：

國立臺東大學小型壓力容器定期檢查表

檢查週期:月

使用單位：

設置場所：

_____ 年

項次	檢查部分 檢查項目	判定標準	檢查方法	檢查結果											改善措施及追蹤
				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一	本體	1. 本體應無損傷或洩漏	目視												
		2. 本體表面應無銹蝕、無變形	目視												
二	蓋板螺栓	1. 螺栓應完整、無鬆動、無損傷	目視												
		2. 蓋板應無變形、銹蝕、無損傷	目視												
三	管線及閥	1. 管線應無損傷、無洩漏	目視												
		2. 閥組應無損傷、無洩漏、無銹蝕	目視												
四	自動控制及附屬裝置	1. 各項自動裝置應保持功能正常	測試												
		2. 溫度控制裝置運作應正常	測試												
		3. 溫度表本體應牢固，功能正常	檢點												
		4. 壓力表本體應牢固，功能正常	檢點												
五	其他保持性能必要事項	1. 保溫設施應無脫落	檢點												
		2. 支座、支撐應牢固、無腐蝕	檢點												
		3. 作業通道應無堵塞	目視												
檢查人員															

備註：1. 檢查結果：正常打✓，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。

2. 檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

3. 依據「職業安全衛生管理辦法」規定，應保存三年。

單位主管：